

BÜYÜK HAMAM RESTORASYON PROJESİ

KRONOLOJİK İŞ SIRALAMASI BİLGİ NOTU

OCAK 2007 - MART 2007 RÖLEVE PROJESİ ÇİZİLDİ.

NİSAN 2007 - HAZİRAN 2007 RESTORASYON VE RESTÜTİSYON PROJESİ ÇİZİLDİ.

HAZİRAN 2007 ANITLAR YÜKSEK KURULUNDAN ONAY ALINDI.

TEMMUZ 2007 - EYLÜL 2007 MEKANİK VE ELEKTRİK PROJELERİ HAZIRLANDI.

SUBAT 2008 İHALE İÇİN UNDP-ACT'TAN PROJENİN KESİN ONAYI GELDİ.

MART 2008 – NİSAN 2008 İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESLER HAZIRLANDI.

MAYIS 2008 DE İHALE DOSYALARI (KİTAPÇIKLARI) HAZIRLANDI.

MAYIS 2008 DE İŞ İHALEYE ÇIKTI.

HAZİRAN 2008 – EYLÜL 2008 İŞLETME PLANI HAZIRLANDI.

KASIM 2008 DE İHALE SONUÇLANDI.

17 ARALIK 2008 RESTORASYON İŞİNE BAŞLANDI.

ŞUBAT 2009 PROJE TANITIM TÖRENİ YAPILDI.

EYLÜL 2010 RESTORASYON İŞİ TAMAMLANDI.

İHALE BEDELİ : 295,000.- Euro

EKTRA İŞLER : 134,000.- Euro

TOPLAM : 429, 000.-Euro. (UNDP-ACT)

RÖLEVE – RESTÜTİSYON – RESTORASYON – STATİK PROJESİ : İNŞAAT SUBESİ EKİBİ

MİMARİ PROJE : KERİME DARBAZ STATİK : MEHMET KANAN

MEKANİK PROJESİ : ALİ SOYDAN

ELEKTRİK PROJESİ : ÇETİN KORAL

MÜTEAHHİT FİRMA : TELZA CONSTRUCTION

RESTORASYON HAKKINDA ÇARPICI NOTLAR :

1. SICAKLIK KISMINDAN YAKLAŞIK 8 KAT 18 CM ORJİNAL OLMAYAN SIVA SÖKÜLDÜ.
2. SIVA SÖKÜLÜNCE BÜYÜK KUBBEYİ TAŞIYAN TAŞ KEMERLER VE SÜSLÜ KORNİŞLER ORTAYA ÇIKTIR.
3. % 80 ' İ ZAMAM İÇİNDE KAPANAN YILDIZ VE DAİRE ŞEKLİNDEKİ AYDINLIKLAR RESTORASYON SIRASINDA ORTAYA ÇIKARTILDI.
4. DÖŞEME ALTINDA KALAN VE ZAMAN İÇİNDE ÇOK TAHRİP OLAN ORJİNAL ISITMA KANALLARI BÜYÜK BİR ÖZENLE ORJİNALİNE UYGUN OLARAK RESTORE EDİLMİŞTİR. KANALLARIN İÇİNDEN YAKLAŞIK 5 KAMYON KURUM (KÜL) ÇIKARTILDI. RESTORE EDİLEN YAKLAŞIK 50CM 'YE 150 CM OLAN KANALLAR İSTENİRSE DIŞARDAN KÜLHAN KISMINDAN GİRİLİP GEZİLEBİLİR.
5. YAKLAŞIK 1 MT KALINLIĞINDAKİ DUVARLARIN STATİK AÇIDAN SAĞLAMLAŞTIRILMASI İÇİN DUVAR İÇLERİNE HİDROLİK KİREÇ ESASLI 5 TON ÖZEL DOLGU MALZEMESİ ENJEKTE EDİLMİŞTİR.
6. AVLUDAKİ KAÇAK İLAVE SERVİS ODASI YIKILINCA ZAMANLA TOPRAK ALTINDA KALAN SÜPRİZ BİR ODA BULUNMUŞTUR. BULUNAN BU ODA ESKİ ESERLER DAİRESİNİN GÜNDEMİNE GETİRİLMİŞ VE ARKEOLOGLARDAN RAPOR İSTENİLMİŞTİR. BULUNAN ODA ORJİNALİNE UYGUN OLARAK TAMİR EDİLMİŞTİR.
7. AVLU KOTU 110 CM DÜŞÜRÜLÜNCE BATI TARAFINDAKİ PENCERELERİN ALTINDAN SÜPRİZ ÇOK SÜSLÜ TAŞ DENİZLİKLER VE KORNİŞLER ÇIKMIŞTIR.
8. YİNE AVLU KOTU 110 CM DÜŞÜRÜLÜNCE TAMAMEN TOPRAK ALTINDA KALAN KÜLHAN KISMI (OCAK) ORTAYA ÇIKARTILMIŞ VE ORJİNALİNE UYGUN OLARAK RESTORE EDİLMİŞTİR.
9. SOYUNMALIK KISMININ DÖŞEMESİNDE ORJİNAL YÖRESEL MERMER KULLANILMIŞTIR.
10. SICAKLIK VE ILIKLIK KISMINDA İSE GEREKLİ HİJEN KOŞULLARI SAĞLAMAK İÇİN SUYA DAYANIKLI SERT MARMARA MERMERİ KULLANILMIŞTIR.
11. ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK İÇİN ESKİ YÖNTEM ISITMA SİSTEMİ KULLANILMAMIŞ, SADECE ORJİNALİNE UYGUN OLARAK RESTORE EDİLMİŞTİR. CAM DÖŞEMEYLE GÖSTERİLMİŞTİR.
12. HAMAM MODERN LPG YAKITI İLE VE PVC ISITMA BORULARIYLA ISITILMIŞTIR.